



Fachbereich Tiefbau & Grün

Maßnahmenüberblick 2025 / 2026

Lüneburg, 24.11.2025

Maßnahmenüberblick 2025 / 2026

Radwegeherstellung „Treidelpfad“



- Baubeginn erfolgte am 28.04.2025
 - Herstellung von Musterflächen
 - Austausch des vorhandenen Pflasters mit angepasster Oberflächengestaltung (Nutzungsqualität)
 - Fertigstellung erfolgte am 22.08.2025
 - Musterfläche Oberflächenbehandlung in Vorbereitung
-
- Zeitschiene: baulich abgeschlossen

Maßnahmenüberblick 2025 / 2026

„Erschließung Gelände MOIN-Betriebshof“



18.10.2025, 08:54:28
N 53° 14' 24.292", E 10° 28' 16.560"
B216
21337 Lüneburg



- Maßnahmendurchführung unter Einbindung aller Leitungsträger, Landkreis und MOIN
 - Bauablauf in Abhängigkeit der Geländeerschließung
 - Beauftragung erste Baustufe gemeinsam mit AGL
 - Ausführung Endausbau Herbstferien 2025
 - Erschließungsarbeiten vollständig abgeschlossen
-
- Zeitschiene: baulich abgeschlossen

Maßnahmenüberblick 2025 / 2026

Straßenbaumaßnahme „1. Bauabschnitt Dahlenburger Landstraße“



- Beseitigung Unfallhäufungsstelle
- Baubeginn erfolgte am 04.02.2025
- Ausbau Dahlenburger Landstraße und Nebenflächen
- Vorbereitung Pulverweg für BA 2
- Gesamtbauzeit ca. 4 Monate

- Zeitschiene: baulich abgeschlossen

Maßnahmenüberblick 2025 / 2026

Straßenbaumaßnahme „2. Bauabschnitt Dahlenburger Landstraße“



- Anliegerinformation am 05.06.2025 erfolgt
 - Koordinierung aller Gewerke Hauptaufgabe
 - Baubeginn erfolgte am ca. 01.07.2025
 - Ausführung in 3 Bauphasen (Rettungswege)
 - Kanalbauarbeiten der AGL derzeit in Ausführung
 - Baubeginn städtische Maßnahme 11.11.2025
 - Spundwandarbeiten ab KW 49
 - Gesamtbauzeit ca. 2 Jahre
-
- Zeitschiene: 2025ff

Maßnahmenüberblick 2025 / 2026

„DB-Brücken Bleckeder Landstraße“



- Anliegerinformation am 05.06.2025 erfolgt
- Baubeginn erfolgte am ca. 01.07.2025
- Diverse Detailabstimmungen im Zuge der Ausführungsplanung erforderlich
- Sperrpause ab Mai 2026 maßgeblich (10 Wochen)
- Gesamtbauzeit ca. 2 Jahre

- Zeitschiene: 2025ff

Maßnahmenüberblick 2025 / 2026

Grundinstandsetzung „Rotehahnstraße“




- Anliegerinformation am 28.04.2025 erfolgt
- Koordinierung aller Gewerke
- Baubeginn erfolgte am 19.08.2025
- Ausführung in 3 Bauphasen (Rettungswege)
- Kanalbau Rosenstraße sehr komplex
zeitlicher Verzug entstanden
- Winterbaustelle in Vorbereitung



- Zeitschiene: 2025 / 2026

Maßnahmenüberblick 2025 / 2026

„Brückenneubaumaßnahme Soltauer Straße“



- Brückenprüfung: Note 3,7
„Die Standsicherheit und/oder Verkehrssicherheit sind erheblich beeinträchtigt oder nicht mehr gegeben.“
 - Bauvorbereitung unter Einbindung Gewerbe & Schule erfolgt
 - Baubeginn erfolgte mit den Herbstferien 2025
 - Derzeit Eintaktung Ausschreibung „Soltauer Straße Radweg 2. BA“
 - Gesamtbauzeit ca. 8 Monate
-
- Zeitschiene: 2025 / 2026

Maßnahmenüberblick 2025 / 2026

Erschließung „Wienebütteler Weg“



- Kanalbau durch AGL erfolgt
 - Regenrückhaltebecken hergestellt
 - Nahwärmenetz hergestellt durch Avacon Bau Technikzentralen in Arbeit
 - Herstellung Kreisverkehrsplatz erfolgt
 - Herstellung „lärmmindernder Asphalt“ erfolgt
 - Rückbau „Umfahrung“ abgeschlossen
 - Herstellung von Grünanlagen sukzessive
-
- Zeitschiene: 2025ff

Maßnahmenüberblick 2025 / 2026

Straßenendausbau „östliches Hanseviertel“




Endausbau der Straßen
im Hanseviertel Ost

- Information Gewerbe am 13.05.2025 erfolgt
 - Aufstellung der Ausschreibungsunterlagen SHI
 - Baubeginn erfolgte am 04.08.2025
 - Festlegung Bauablauf (Prioritäten)
 - Informationen über PI's, WhatsApp, Quartiersmanager und Sozial Media
 - Asphalteinbau Anna-Vogeley-Straße erfolgt
 - Lübecker Straße in Arbeit
 - Marga-Jess-Straße in Arbeit
 - Gesamtbauzeit 2 Jahre
-
- Zeitschiene: 2025ff

Maßnahmenüberblick 2025 / 2026

„Erschließung Bilmer Berg II“



- B-Plan Satzungsbeschluss 19.06.2025 beschlossen
- Erschließung erfolgt durch Wirtschaftsförderung im Landkreis Harburg GmbH (städtebaulicher Vertrag)
- Rodungsarbeiten im Oktober/November 2025
- Aktuell Durchführung Kampfmittelsondierungen
- Erschließungsarbeiten ab Frühjahr 2026

• Zeitschiene: 2025ff

Maßnahmenüberblick 2025 / 2026

„5 Jahres Plan“



- **Bessemerstraße**

Baubeginn erfolgte am 10.03.2025

Fertigstellung erfolgte am 21.03.2025

- **Zeppelinstraße**

Baubeginn erfolgte am 23.06.2025

Fertigstellung erfolgte am 04.07.2025

- **Artlenburger Landstraße**

Baubeginn im Schatten 4.BA B209 der NLStBV

Gesamtbauzeit ca. 2 Wochen

- **Schomakerstraße**

Beauftragung Baufirma abgeschlossen

Baubeginn Osterferien 2026 / Verkehrssituation 2025

- **Böcklerstraße**

Beauftragung Baufirma abgeschlossen

Gewerbeinfo Oktober 2025

Baubeginn Februar 2026 / Verkehrssituation 2025



Maßnahmenüberblick 2025 / 2026

„5 Jahres Plan“



- **Barckhausenstraße**

bauliche Ausführung zurückgestellt
Überprüfung der Förderfähigkeit (Tempo 30 Zone)

- **Universitätsallee**

Bauvorbereitung läuft aktuell planmäßig
Ausführung mit Blick Sommerferien/Semesterferien

- **Erbstorfer Landstraße**

bauliche Ausführung in voraussichtlich in 2027
Beachtung Verkehrssituation Stadtgebiet & A39

- **Auf den Blöcken**

bauliche Ausführung in voraussichtlich in 2027
Verschiebung infolge Aufstellung Doppelhaushalt

- **Meisterweg**

bauliche Ausführung in voraussichtlich in 2027
Beachtung Verkehrssituation Stadtgebiet & A39



Maßnahmenüberblick 2025 / 2026

„Bushaltestellenprogramm“



- **Thorner Platz (2024er Programm)**
stadtein- und stadtauswärts
baulich abgeschlossen
- **Kurt-Schumacher Straße (2025er Programm)**
stadtein- und stadtauswärts
baulich abgeschlossen
- **Elbinger Straße (2025er Programm)**
stadtauswärts
Ausführung im Frühjahr 2026
- **Boizenburger Straße (2025er Programm)**
stadtein- und stadtauswärts
Ausführung im Frühjahr 2026



Maßnahmenüberblick 2025 / 2026

„Bushaltestellenprogramm“



- **Ginsterweg** (2025er Programm)
stadteinwärts
Ausschreibung Soltauer Straße Frühjahr 2026
- **Thorner Straße West** (2025er Programm)
stadtauswärts
Ausführung im Frühjahr 2026
- **Bülows Kamp** (2026er Programm)
stadtein- und stadtauswärts / in Vorbereitung
- **Kefersteinstraße** (2026er Programm)
stadteinwärts / in Vorbereitung
- **Neue Sülze** (Fahrradring) (2026er Programm)
stadtauswärts / keine Förderung





Fachbereich 7
Alexander Matz
Neue Sülze 35, 21335 Lüneburg

04131 / 309 - 3476
alexander.matz@stadt.luneburg.de