



Vorlagennummer: AF/12172/25
Vorlageart: Anfrage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Anfrage "Sachstand Sanierung/Neubau Salzmuseum" (Anfrage von Ratsfrau Lotze vom 29.10.2025, eingegangen am 29.10.2025)

Datum: 29.10.2025
Federführung: Fachbereich 8 - Gebäudewirtschaft
Organzuständigkeit: RAT

Beratungsfolge

Gremium	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Rat der Hansestadt Lüneburg	13.11.2025	Ö

Sachverhalt

Die Verwaltung beantwortet die beigelegte Anfrage wie folgt:

1. Wie ist der aktuelle Sachstand?

Zum aktuellen Sachstand wird auf die Mitteilungsvorlage MV 12183/25 verwiesen.

2. Hat ein Gespräch stattgefunden? Mit welchem Ergebnis (schriftlich) ?

- Für das Förderprogramm „KulturInvest“ hat der Zuwendungsgeber BKM (Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien) zunächst ein Koordinierungsgespräch für August 2025 in Aussicht gestellt.
- Da bis Mitte August keine Terminvorschläge eingingen, hat die Verwaltung proaktiv mehrere Optionen inkl. Vor-Ort-Termin angeboten.
- BKM lehnte dies mit dem Hinweis ab, dass Einladung und Koordination ausschließlich vom Zuwendungsgeber erfolgen.
- Mitte September übermittelte BKM drei Terminvorschläge für November; die Hansestadt akzeptierte alle drei.
- Festgelegt wurde seitens des Fördermittelgebers der 17. November 2025 als Termin für ein Koordinierungsgespräch, an dem u.a. auch der Vertreter des Förderprogrammes ‚Nationale Projekte des Städtebaus‘ teilnehmen sollen.
- Eine angekündigte offizielle Einladung sowie die Tagesordnung zum Termin lagen zum Zeitpunkt der Stellungnahme noch nicht vor.

Ergänzung Stand 01.12.2025:

Der Termin am 17. November wurde seitens des Fördergebers kurzfristig abgesagt und es wurde eine personelle Vertretung benannt, die in Kürze neue Terminvorschläge unterbreiten sollte. Frau Oberbürgermeisterin Kalisch hat die dortige Referats- und Verwaltungsleitung kontaktiert und um eine schnelle Terminnachholung gebeten. Der Fördergeber hat daraufhin weitere Terminvorschläge unterbreitet. Am 27. November fand letztendlich das Koordinierungsgespräch im Online-Format statt. Am Gespräch haben beide Fördergeber (BKM und BBSR) teilgenommen. Das Gespräch verlief positiv. Es wurden diverse Förderregularien besprochen, die später Grundlage des Zuwendungsbescheides werden. Die weiteren Planungsschritte bis zur Ausführungsplanung können ausgeführt werden. Der nächste Schritt auf dieser Grundlage ist die Einreichung und Prüfung der fachlichen Unterlagen.

3. Wie ist der aktuelle Planungsstand (Planungsphase nach HOAI) ?

- Derzeit befinden wir uns am Beginn der HOAI-Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung), wobei auch noch einzelne Aufgaben der Leistungsphase 2 (Vorplanung) ausstehen bzw. nach Abstimmung zwischen den Fördermittelgebern angepasst werden müssen.
- Der Zuwendungsgeber hat klargestellt, dass weitere Planungsschritte erst nach dem Koordinierungsgespräch beauftragt bzw. fortgeführt werden sollen, da im Koordinierungsgespräch wesentliche Aspekte festgelegt werden. U.a. werden die zu erreichenden Förderziele konkretisiert und es erfolgt die konkrete Abgrenzung zwischen den beiden Fördervorhaben.
- Weiterführende Schritte in LP 3/4 (Entwurf/ Genehmigungsplanung) erfolgen erst nach entsprechender Bestätigung bzw. Freigabe durch den Fördergeber.

4. Wann liegt der verbindliche Förderbescheid nach Ihrer Einschätzung konkret vor ?

- Eine belastbare Prognose ist nicht möglich, da bereits die Terminierung des Koordinierungsgesprächs außerhalb unseres Einflusses lag.
- Im Koordinierungsgespräch werden auch die Möglichkeiten eines vorzeitigen Maßnahmenbeginns erörtert.
- Wenn nach dem Koordinierungsgespräch die Planung ungehindert fortgesetzt werden darf, zum Beispiel bis zur Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung), würde die Planungsphase durch eine spätere Zuwendungsbescheid-Erteilung Mitte 2026 nicht behindert werden.

5. Wann ist der Baubeginn geplant nach diesem Zeitplan ?

- Der Baubeginn hängt u.a. maßgeblich davon ab, ob die Planungsphase nach dem Koordinierungsgespräch ungehindert fortgesetzt werden kann und ob alle projektbeteiligten Ingenieurbüros entsprechende aufeinander abgestimmte Kapazitäten haben. Nach dem Koordinierungsgespräch wird dazu mit allen Büros ein Abstimmungsgespräch erfolgen.
- Es folgen baufachliche Prüfungen im Zuge des Förderverfahrens sowie ein Baugenehmigungsverfahren.
- Eine Zeitplanung aus dem 1. Quartal 2025 sah den Beginn der Bauausführung für Ende 2027 vor. Der Baubeginn wird sich nach jetzigem Stand mindestens um weitere 6 Monate verzögern. Eine Überarbeitung der Zeitplanung ist erst nach der Abstimmung mit den Ingenieurbüros möglich.

6. Liegt ein konkreter Zeitplan/ Aktionsplan für die Zeit der Schließung des Salz museums vor ?

- Die Schließung wird nach jetzigem Stand die Jahre Mitte 2028 bis Mitte 2031 betreffen. Das Deutsche Salz museum wird die Zeit bis zur Schließung für einen Aktionsplan während der Schließungszeit nutzen. Die Überbrückung bis zum Koordinierungsgespräch hat das Deutsche Salz museum mit einem Partizipationsprojekt gefüllt mit dem Titel „Das Salz museum der Zukunft“. Die Ergebnisse werden nach der Auswertung in die weitere Planung für Bau und Konzeptionierung einfließen.

Klima und Nachhaltigkeit

Ziel	Unterziel	Bewertung
------	-----------	-----------

Hochwertige Bildung		++	+	-	--
	Kulturförderung	++			

(++) deutlich positive Auswirkung, (+) positive Auswirkung, (-) negative Auswirkung, (--) erheblich negative Auswirkung

Anlage/n

Anlage 1: Anfrage Salzmuseum (öffentlich)

Hiltrud Lotze
Barckhausenstraße 18
21335 Lüneburg
Fon 0 41 31 – 777 1001
E-Mail: h.lotze@t-online.de

Hiltrud Lotze · Barckhausenstr. 18 · 21335 Lüneburg

Frau Oberbürgermeisterin
Claudia Kalisch
Hansestadt Lüneburg
Am Ochsenmarkt 1
21335 Lüneburg

Lüneburg, 29.10.2025

Anfrage nach § 56 Satz 2 NKomVG zur nächsten Ratssitzung

Sachstand Sanierung/Neubau Salzmuseum

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeister,

in der Juni-Sitzung des Rates haben Sie erklärt, dass im August ein weiteres Gespräch mit dem Fördermittelgeber BKM geführt wird und Sie optimistisch sind, dass im vierten Quartal die Förderzusage vorliegt.

Dazu frage ich:

- Wie ist der aktuelle Sachstand dazu?
- Hat ein Gespräch stattgefunden? Mit welchem Ergebnis (schriftlich)?
- Wie ist der aktuelle Planungsstand (Planungsphase nach HOAI)?
- Wann liegt der verbindliche Förderbescheid nach Ihrer Einschätzung konkret vor?
- Wann ist der Baubeginn geplant nach diesem Zeitplan?
- Liegt ein konkreter Zeitplan/Aktionsplan für die Zeit der Schließung des Salzmuseums vor?

Mit freundlichen Grüßen



Hiltrud Lotze