

Bereich 35 - Mobilität  
Herr Hagmaier

Datum:  
18.11.2024

## **Mitteilungsvorlage**

Beschließendes Gremium:

### **Aktueller Sachstand Mobilitätszentrale**

#### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	04.12.2024	Ausschuss für Mobilität

#### **Sachverhalt:**

##### **Umbau der Mobilitätszentrale am Bahnhof Lüneburg – Aktueller Sachstand**

Im Rahmen der Sitzung des Mobilitätsausschusses am 10.09.2024 wurde unter dem Tagesordnungspunkt „Mitteilungen der Verwaltung im öffentlichen Teil“ über den Fortschritt der Baumaßnahmen an der Mobilitätszentrale am Bahnhof Lüneburg informiert. Damals waren erhebliche Verzögerungen aufgrund festgestellter Brandschutzmängel mitgeteilt worden, die eine Überarbeitung der Baumaßnahmen und eine Neuplanung des Zeitrahmens erforderlich machten. Ein Abschluss der Bauarbeiten wurde zu diesem Zeitpunkt auf Ende Oktober 2024 geschätzt.

##### **Aktueller Stand der Arbeiten**

Die festgestellten Brandschutzmängel konnten erfolgreich behoben werden. Parallel dazu sind auch die weiteren Umbauarbeiten, einschließlich des Innenausbaus, zügig vorangeschritten. Nach derzeitigem Stand wird die Fertigstellung der Mobilitätszentrale bis zur Kalenderwoche 51 des Jahres 2024 abgeschlossen sein. Dies umfasst sämtliche Bauarbeiten sowie die grundlegende Herrichtung der Räumlichkeiten.

##### **Zeitplan für die Untermietparteien**

Die Untermietparteien, die Teilflächen der Mobilitätszentrale von der Hansestadt Lüneburg anmieten, wurden am 18.11.2024 darüber informiert, dass ab der Kalenderwoche 51 die Räume für Umzugarbeiten zugänglich sind. Zwar werden bis dahin alle Baumaßnahmen abgeschlossen sein, jedoch erfolgt die finale Einrichtung der Räumlichkeiten erst im Anschluss. Die für den Betrieb notwendige Möblierung sowie technische Installationen werden im Verlauf des Dezembers vorgenommen.

##### **Eröffnung und öffentliche Besichtigung**

Die offizielle Eröffnung der Mobilitätszentrale ist für Januar 2025 vorgesehen. Im Rahmen der Veranstaltung werden Einwohnerinnen und Einwohner die Möglichkeit erhalten, die neugestalteten Räumlichkeiten zu besichtigen und sich über die Angebote der Mobilitätszentrale zu informieren. Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner stehen vor Ort zur Verfügung,

um Fragen zu beantworten. Weitere Details zur Eröffnung werden rechtzeitig bekanntgegeben.

### **Zukünftige Nutzung durch den Landkreis Lüneburg und die MOIN Mobilitätsinfrastruktur und –betriebs GmbH Landkreis Lüneburg**

Ab Anfang 2026 wird die KVG als Untermietpartei von der neu gegründeten Mobilitätsinfrastruktur- und Betriebs-GmbH (MOIN) abgelöst. Die MOIN wird dann die Funktion der KVG im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs übernehmen. Um eine nahtlose Übergabe und Integration der neuen Organisation zu gewährleisten, haben erste Gespräche mit dem Landkreis Lüneburg und der MOIN bereits stattgefunden. Diese Gespräche sollen die zukünftige Nutzung der Mobilitätszentrale durch die MOIN weiter konkretisieren. Darüber hinaus soll geprüft werden, ob die Förderung der NBank zum Aufbau von Mobilitätszentralen für eine mögliche Erweiterung des Beratungs- und Serviceangebotes genutzt werden kann.

### **Folgenabschätzung:**

#### **A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs**

	Ziel	Auswirkung positiv (+) und/oder negativ (-)	Erläuterung der Auswirkungen
1	Umwelt- und Klimaschutz (SDG 6, 13, 14 und 15)	+	Verbesserung des Angebotes des ÖPNV.
2	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)	+	
3	Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)		
4	Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12)		
5	Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)	+	
6	Hochwertige Bildung (SDG 4)		
7	Weniger Ungleichheiten (SDG 5 und 10)		
8	Wirtschaftswachstum (SDG 8)		
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)		

Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab. Um eine Irreführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in Klammern auf die jeweiligen Original-SDG hingewiesen.

#### **B) Klimaauswirkungen**

##### a) CO<sub>2</sub>-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

- Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO<sub>2</sub>-Emissionen
  - Positiv (+): CO<sub>2</sub>-Einsparung (sofern zu ermitteln): \_\_\_\_\_ t/Jahr
- und/oder
- Negativ (-): CO<sub>2</sub>-Emissionen (sofern zu ermitteln): \_\_\_\_\_ t/Jahr

##### b) Vorausgegangene Beschlussvorlagen

- Die Klimaauswirkungen des zugrundeliegenden Vorhabens wurden bereits in der Beschlussvorlage VO/\_\_\_\_\_ geprüft.

c) Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur nachhaltigen Beschaffung (Beschaffungsrichtlinie)

- Die Vorgaben wurden eingehalten.
- Die Vorgaben wurden berücksichtigt, sind aber nur bedingt anwendbar.  
oder
- Die Beschaffungsrichtlinie ist für das Vorhaben irrelevant.

**Finanzielle Auswirkungen:**

**Kosten (in €)**

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 33,00 €

aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja

Nein

Teilhaushalt / Kostenstelle:

Produkt / Kostenträger:

Haushaltsjahr:

e) mögliche Einnahmen:

**Anlagen:**

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

DEZERNAT III

Fachbereich 3b - Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Umwelt und Mobilität

---